



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2024 № 598

г. Азов

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 26.03.2024 № 214

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», на основании представления Контрольно-счетной палаты города Азова от 03.05.2024 № 5 Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 26.03.2024 № 214 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2023 год» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, а также подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. главного архитектора Варсан Н.В.

И.о. главы Администрации
города Азова

Д.Ю. Устименко

Приложение
к постановлению
Администрации
города Азова
от 26.07.2024 № 598

«Приложение
к постановлению
Администрации
города Азова
от 26.03.2024 № 214»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Азова», утвержденной постановлением
Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей.

2. Введено в эксплуатацию 30,565 тыс. кв. метров жилья.

3. Приобретено 9 жилых помещений для обеспечения жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 2 молодым семьям.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено. В рамках мероприятия в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в городе Азове до 2030 года включено 73 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой. Разработана и утверждена документация по планировке и межеванию 7 территорий.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» выполнено. Проведены мероприятия по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено не в полном объеме. В 2023 году продолжается работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с действующим законодательством. Сведения о координатном описании 20 территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования, действующих на территории муниципального образования «Город Азов», вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время сведения о 6 территориальных зонах внесены в ЕГРН.

Основное мероприятие 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем

обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено. В 2023 году приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в сфере градостроительной деятельности. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сохранено на уровне 8 единиц.

По подпрограмме 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено. В 2023 году предприятиями и организациями всех форм собственности построено 30,565 тыс. кв.м площади жилья, в том числе 25,287 тыс. кв.м – индивидуальное жилищное строительство; 0,367 тыс. кв.м. - жилые дома блокированной застройки; 1,587 тыс. кв.м – многоквартирное жилищное строительство (два многоквартирных жилых дома).

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» не выполнено. В 2023 году в реестре проблемных объектов числятся 3 объекта:

- 1 объект реализован посредством заключения договора купли-продажи. Реализованы права 25 граждан;

- по 2 объектам Наблюдательным советом ППК «Фонд развития территорий» принято решение о финансировании мероприятий по выплате денежных компенсаций гражданам.

По подпрограмме 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено. В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений» выполнено. В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 9 детей-сирот.

По подпрограмме 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

расположение большей части города Азова на территории объектов культурного (археологического) наследия регионального значения, что требует значительных временных и финансовых затрат застройщиков на проведение археологических раскопок для получения от Министерства культуры Ростовской области заключения и разрешения на строительство;

дефицит земельных участков для жилищного строительства, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 31385,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1882,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 28293,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1209,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.11.2023 № 236 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью – 31385,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1882,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 28293,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1209,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 30447,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1737,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 27657,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 1052,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 рублей.

4. Остаток бюджетных ассигнований составил 938,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 145,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 636,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Азова – 156,6 тыс. рублей.

Экономия составила:

699,2 тыс. рублей - в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

238,9 тыс. рублей - ввиду экономии, сложившейся по результатам торгов на приобретение жилья детям-сиротам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 5, фактические значения соответствуют плановым – 5, плановые значения не достигнуты – 2.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»: плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объема проектируемых и строящихся объектов инфраструктуры.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 107,4 процента, фактическое значение – 126,2 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,76 лет, фактическое значение – 2,76 лет.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 26,0 тыс. кв. метров, фактическое значение – 30,6 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает планового в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 21,7 процента, фактическое значение – 6,1. Фактическое значение показателя ниже планового в связи со стремительным ростом ввода индивидуальных жилых домов.

Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 2 семьи, фактическое значение – 2 семьи.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 9 человек, фактическое значение – 9 человек.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»: плановое значение – 34 человека, фактическое значение – 25 человек. Фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с невключением в пофамильный список 9 человек на финансирование приобретения им жилья в 2023 году.

Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 20 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с обеспечением жильем всех детей, включенных в пофамильный список на 2023 год.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,36 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,30 тыс. кв. метров.

Фактическое значение показателя ниже планового в связи с исключением из списка 2 детей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

1. степень достижения показателя 1	– 1,20 (60,0/50,0),
2. степень достижения показателя 2	– 1,18 (126,2/107,4),
3. степень достижения показателя 3	– 1,00 (2,76/2,76),
4. степень достижения показателя 4	– 2,00 (100,0/50,0),
5. степень достижения показателя 1.1	– 1,00 (50,0/50,0),
6. степень достижения показателя 1.2	– 1,00 (8/8),
7. степень достижения показателя 2.1	– 1,18 (30,6/26,0),
8. степень достижения показателя 2.2	– 0,28 (6,1/21,7),
9. степень достижения показателя 3.1	– 1,00 (2/2),
10. степень достижения показателя 3.2	– 1,00 (9/9),
11. степень достижения показателя 3.4	– 5,00 (100,0/20,0),
12. степень достижения показателя 3.5	– 0,83 (0,30/0,36).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 ($C_o = 10/12$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме составляет 0,75 ($C_{Pom} = M_v / M = 6/8$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 ($C_{Pm} = M_v / M = 3/3$), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям и составляет 0,97 ($ССуз = Зф / Зп = 30447,0 / 31385,1$ тыс. рублей).

При расчете степени показателя запланированному уровню доходов сумма 938,1 тыс. рублей (31385,1-30447,0 тыс. рублей) не освоена и не участвовала в реализации программы.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы составляет 1,03 ($Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,97$), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом – 0,93 ($УРпр = Со * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 = 0,83 * 0,5 + 1,00 * 0,3 + 1,03 * 0,2 = 0,42 + 0,3 + 0,21$), в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составила 938,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены.

Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в рамках муниципальной программы нет.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в

состав государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств, в 2023 году приведена в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году, приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий
муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове»	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В.	29.12.2023	X	X	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства	включено в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в г. Азове до 2030 года 73 земельных участка, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой	
3	Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	X	29.12.2023	разработка проектов планировки и межевания территорий	разработаны планы освоения и обеспечения территорий инженерной инфраструктурой	-
4	Контрольное событие 1.1.2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Азова	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В.	29.12.2023	X	29.12.2023	уточнение местоположения границ земельных участков, установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; обеспечение образования земельных участков, на которых расположены	в ЕГРЕ внесены сведения кадастровых кварталов, на территории которых планировалось проведение работ	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						здания; исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости		
5	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований	проведены мероприятия по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки	-
6	Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	X	29.12.2023	подготовка карт (планов) границы города Азова	проводится работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с законодательством в части внесения сведений в ЕГРН о координатном описании 20 территориальных зон, установленных документами	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							градостроительного зонирования	
7	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	сформированные территории, в том числе для жилищного строительства	приведены в соответствие с законодательством Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов», выполнено в полном объеме координатное описание территориальных зон	-
8	Контрольное событие 1.3.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	разработка проектов планировки и межевания территорий	разработана и утверждена документация по планировке и межеванию территорий	-
9	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья	приведены в соответствие с актуальными изменениями законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности	-
10	Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	X	29.12.2023	уменьшение количества процедур для получения разрешения на строительство эталонного объекта	предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	том числе для стандартного жилья					капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья	назначения, в том числе для стандартного жилья сокращено до 8 единиц (с учетом параллельного прохождения процедур)	
11	Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	X	X	X	X	X	X
12	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	в 2023 году предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 30,565 тыс. кв.м общей площади жилья. Из общего объема введенного жилья 20,291 тыс. кв.м (66 %) составляет стандартное жилье	-
13	Контрольное событие 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	X	29.12.2023	ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме не ниже планового показателя	введено в эксплуатацию 30,565 тыс. кв.м общей площади жилья	-
14	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	ввод в эксплуатацию проблемных объектов многоквартирных	в 2023 году реализованы права граждан 1 из 3 проблемных объектов	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						домов. Обеспечение прав пострадавших граждан		
15	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., директор ДИЗО г. Азова Пешков Е.В., начальник Управления образования г. Азова	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и предоставление мер социальной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям	X	X
16	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г.	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	улучшение жилищных условий молодых семей	право на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий использовали 100% молодых семей – получателей социальных выплат в 2023 году	-
17	Контрольное событие 3.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета	01.03.2023	X	01.03.2023	определение количества молодых семей – претендентов на получение	заключены соглашения с Минстроем РО о предоставлении субвенций от 25.01.2023 и дополнительное	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100 процентам молодым семьям – получателям социальных выплат	и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г.				социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в 2023 году	соглашение к нему от 20.02.2023	
18	Контрольное событие 3.1.2. Приобретение молодыми семьями – получателями социальных выплат жилых помещений с использованием средств социальной выплаты	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г.	29.12.2023	X	29.12.2023	реализация молодыми семьями полученных свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилых помещений в 2023 году в полном объеме	право на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий использовали 100% молодых семей – получателей социальных выплат в 2023 году	-
19	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., директор ДИЗО г.	29.12.2023	X	29.12.2023	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа подлежащих обеспечению жильем в 2023 году в соответствии с заключенным с министерством	приобретено 9 жилых помещений для 9 детей-сирот	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Азова Пешков Е.В., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.				строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашением о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей- сирот в 2023 г		
20	Контрольное событие 3.2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., начальник управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.	29.12.2023	X	01.03.2023	определение количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2023 году	заключены соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году от 20.01.2023 № 44-ДС и дополнительное соглашения к нему № 1 от 19.04.2023	-
21	Контрольное событие 3.2.2. Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	главный архитектор г. Азова, начальник экономического отдела	29.12.2023	X	29.12.2023	приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот из числа подлежащих обеспечению жильем в 2023	заключены 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений	-

№ п/п	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Контрольное событие 3.2.3. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения	директор ДИЗО Г. Азова, начальник управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.	29.12.2023	Х	29.12.2023	заключение договоров найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами из числа подлежащих обеспечению жильем в 2023 году	заключены 8 договоров найма специализированных жилых помещений	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы в 2023 году

Наименование муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»	всего, в том числе за счет средств:	31385,1	31385,1	30447,0
	федерального бюджета	1882,3	1882,3	1737,2
	областного бюджета	28293,5	28293,5	27657,1
	местного бюджета	1209,3	1209,3	1052,7
	внебюджетных источников	0	0	0
Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и нового строительства в городе Азове	всего, в том числе за счет средств:	983,7	983,7	983,7
	федерального бюджета	796,9	796,9	796,9
	областного бюджета	149,3	149,3	149,3
	местного бюджета	37,5	37,5	37,5
	внебюджетных источников	0	0	0

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	всего, в том числе за счет средств:	983,7	983,7	983,7
	федерального бюджета	796,9	796,9	796,9
	областного бюджета	149,3	149,3	149,3
	местного бюджета	37,5	37,5	37,5
	внебюджетных источников	0	0	0
Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	всего, в том числе за счет средств:	30401,4	30401,4	29463,3
	федерального бюджета	1085,4	1085,4	940,3
	областного бюджета	28144,2	28144,2	27507,8
	местного бюджета	1171,8	1171,8	1015,2
	внебюджетных источников	0	0	0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	всего, в том числе за счет средств:	5231,2	5231,2	4532,0
	федерального бюджета	1085,4	1085,4	940,3
	областного бюджета	2974,0	2974,0	2576,5
	местного бюджета	1171,8	1171,8	1015,2
	внебюджетных источников	0	0	0
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего, в том числе за счет средств:	25170,2	25170,2	24931,3
	федерального бюджета	0	0	0
	областного бюджета	25170,2	25170,2	24931,3
	местного бюджета	0	0	0
	внебюджетных источников	0	0	0

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Азова	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
				2022 год	2023 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»							
1	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой	главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова	процентов	50,0	50,0	60,0	Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объема проектируемых и строящихся объектов инфраструктуры

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Азова	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
				2022 год	2023 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	главный архитектор г. Азова	процентов	37,0	107,4	126,2	Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове
3	Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	главный архитектор г. Азова	лет	2,83	2,76	2,76	-
4	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	главный архитектор г. Азова	процентов	100,0	50,0	100,0	Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове»							
5	Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории	главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова	процентов	60,0	50,0	50,0	-

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Азова	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
				2022 год	2023 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья	главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова	единиц	8	8	8	-
Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства»							
7	Показатель 2.1. Объем ввода жилья в эксплуатацию	главный архитектор г. Азова	тыс. кв. метров	24,2	26,0	30,6	Фактическое значение показателя превышает планового в связи с увеличением объемов ввода жилья
8	Показатель 2.2. Доля индустриального жилищного строительства	главный архитектор г. Азова	процентов	11,6	21,7	6,1	Фактическое значение показателя ниже планового в связи со стремительным ростом ввода индивидуальных жилых домов
Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»							
9	Показатель 3.1. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	главный архитектор г. Азова	семей	5	2	2	-
10	Показатель 3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем	главный архитектор г. Азова, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова	человек	13	9	9	-
11	Показатель 3.3.* (справочный) Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по	главный архитектор г. Азова, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова	человек	11	34	25	Фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с невключением в пофамильный список 9 человек на финансирование приобретение им жилья в 2023 году

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Азова	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
				2022 год	2023 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	состоянию на конец соответствующего года						
12	Показатель 3.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем	главный архитектор г. Азова, экономический отдел, Управление образования г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова	процентов	100,0	20,0	100,0	Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с обеспечением жильем всех детей, включенных в пофамильный список на 2023 год
13	Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	главный архитектор г. Азова; экономический отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; управление образования г. Азова; департамент имущественно-земельных отношений г. Азова	тыс. кв. метров	0,43	0,36	0,30	Фактическое значение показателя ниже планового в связи с исключением из списка 2 детей

*Показатель 3.3 является справочным и не участвует в расчете эффективности реализации программы.

Приложение № 4
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2023 году

№ п/п	Наименования основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы, выполненных в полном объеме в 2023 году	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в т.ч. в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»	х	х	938,1	238,9
2	Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	х	х	938,1	238,9
3	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	предоставление молодым семьям права на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий	право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям предоставлено в полном объеме	699,2	0
4	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	приобретено 9 жилых помещений для 9 детей-сирот	238,9	238,9

Приложение № 5
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

№ п/п	Наименование основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы	Установленный объем софинансирования расходов (процентов)		Объем фактических расходов			
		областной бюджет	бюджет г. Азова	за счет средств областного бюджета		за счет средств бюджета г. Азова	
				тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»	77,6	22,4	27657,1	96,3	1052,7	3,7
2	Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и нового строительства в городе Азове	77,6	22,4	149,3	79,9	37,5	20,1
3	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	77,6	22,4	149,3	79,9	37,5	20,1
4	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	77,6	22,4	27507,8	96,4	1015,2	3,6

5	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	77,6	22,4	2576,5	71,7	1015,2	28,3
---	---	------	------	--------	------	--------	------

Приложение № 6
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств, в 2023 году

Наименование основных мероприятий муниципальной программы по направлениям расходования средств	Установленный объем софинансирования расходов* (процентов)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ						
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	77,6	22,4	129,8	77,6	37,5	22,4
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей						
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	77,6	22,4	2576,5	71,7	1015,2	28,3

*в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

Приложение № 7
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Азова
«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования,
выполненных в полном объеме, в 2023 году

Наименование основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	3	3	1
основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	3	3	X
основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	0	0	X

иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	0	0	X
--	---	---	---

Управляющий делами
администрации

И.Н. Дзюба